

Written by Administrator

Tuesday, 26 August 2014 09:22 - Last Updated Tuesday, 26 August 2014 09:46

ஊராட்சி அமைச்சர் அலுவலகம் **26.08.2014**

ஊராட்சி அமைச்சர் அலுவலகம் ஊராட்சி அமைச்சர் அலுவலகம்

உரிய காலத்தில் ஒப்பந்தப் பணிகளை முடிக் காத மாநகராட்சி ஒப்பந்ததாரரை கறூப்புப் பட்பியலில் சரேக்க மாநகராட்சிக் கபட்டத்தில் தீர்மானம் நிறவைறேறப்பட்டது.

கோவை மாநகராட்சி பராமரிப்பில் உள்ள வள்ளியங்காடு 125 எம்.எல்.பி கொள்ளவா கொண்ட குடிநீர் சூத்திகரிப்பு நிலைய வளாகத்தில் மாநகராட்சி சார்பில் கடந்த 2009-10 திட்டத்தில் ரூ.74 லட்சம் மதிப்பீட்டில் சூற்றுச்சுவர் மற்றும் காவலர் குடியிருப்பு கட்டும் பணிக் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்த கோவை நிறுவனத்துக்குப் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது. 16-5-2011-இல் பணியை 6 மாதத்தில் முடிக் க உத்தரவு வழங்கப்பட்டது. இப்பணி நவ. 2011-இல் முடிந்திருக்க வணேடும். ஆனால் சூற்றுச்சுவர் மொத்தநீளம் 1020 மீட்டரில் 650 மீட்டர் நீளம் மட்டும் கட்டப்பட்டதுள்ளது.

காவலர் குடியிருப்பு தரத்தளம், முதல்தளம் கான்கிரீட் கபரமைட்டும் வயேப்பட்டதுள்ளது. பிற பணிகள் முடிவடையவில்லை. இப்பணியைச் செய்து முடிக் க சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரருக்கு அபராதம் விதித்து, அறிவிப்புக் கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. ஆனாலும், பணியில் முன்னேற்றமில்லை.

கடந்த 15-12-2014-இல் இறுதி அறிவிப்பில் ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதித்தும் கறூப்புப் பட்பியலில் சரேக்கும் நடவடிக் கைமறே கொள்ளப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் பலனில்லை. இதே நிறுவனத்தில் வள்ளியங்காடு சூத்திகரிப்பு நிலைய வளாகத்தினுள் பணியாளர் குடியிருப்புக் கட்டவும் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது. ஆனால் அப்பணியும் முடியவில்லை.

இதனால் மாநகராட்சிக் கு அவப்பெயர் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, ஒப்பந்ததாரருக்கு கொடுத்த ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்யவும், அவருடைய பெயரை கறூப்புப் பட்பியலில் சரேக்கவும் மீதித் தொகையை நடப்பு ஆண்டு விலை நிர்ணயப் பட்பியல்படி மதிப்பீட்டு செய்து பணியை மறே கொள்ளவும் கோவை மாமன்றத்தில் திங்கள் கிழமை கொண்டுவரப்பட்ட அவசரக் கபட்டத்தில் தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டது. தீர்மானம் நிறவைறேறப்பட்டது, சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனம் கறூப்புப் பட்பியலில் சரேக்கப்பட்டது.

Written by Administrator

Tuesday, 26 August 2014 09:22 - Last Updated Tuesday, 26 August 2014 09:46

---